

MSO: Stand der Bauarbeiten am 10.03.2023

10.03..2023 / vk







Kommentar

Stand der Bauarbeiten

Der Baumeister hat die letzte hohe Wand beim 2. Treppenhaus betoniert. Zur Zeit sind Decke über Erdgeschoss und Wände im 1. Obergeschoss in Arbeit. Nächste Woche beginnt der Holzbauer mit der Montage von Stahlteilen. Aktuell sind 8 Container der Firma Kühni mit Wand- und Deckenelementen auf der Baustelle gelagert und bereit zum Aufrichten.

Über der Sporthalle ist ein 1. Teil bituminös abgedichtet. In der Sporthalle wurde ein Flächengerüst installiert. Nächste Woche beginnen verschiedene Montagen unterhalb der Sporthallendecke.

In den Technikräumen wurde ein Zementüberzug eingebracht. Der Lüftungsunternehmer hat bereits 2 Lüftungsmonobloc's installiert. Die Installation der Lüftungsrohre im 2. UG sind in vollem Gange.

Hilterfingen, 10. März 2023

Hansueli von Känel